

Tæthedsprøvning

15. april 2008/MB

KundeSusåhuset ApS
Troldehøjen 15
4700 Næstved**Arbejdssted**Stjlehøjen 60b
Mogenstrup
4700 Næstved**Dato for tæthedsprøve:** 9.april 2008**Resultat af tæthedsprøve****Opgave:** Blowerdoor test med under- og overtryk.

Luftflow ved 50Pa	l/s pr. m ²	l/s
Undertryk	0,5	58
Overtryk	0,5	63
Gennemsnit	0,5	61

Oplyst opvarmet areal: 126 m²

Afprøvningen af bygningens termiske ydeevne er udført i henhold til DS/EN 13829, tillæg 9 til bygningsreglement for småhuse (BR-S 1998).

Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,5 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa. Resultatet af trykprøvningen kan enten bestå af måling med undertryk eller med overtryk eller et gennemsnit af måling ved under og overtryk.

Dato: 15. april 2008DIS Consult A/S: Michael Biro

*Bilag: Building Leakage Test, undertryk
Building Leakage Test, overtryk*